

**Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов**

№ п/п	Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование)	Ед. измерения	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы		Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года	
			год, предусмотренный отчетному <*>	отчетный год		
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский Нижегородской области» на 2023-2025 годы					
	Подпрограмма 1 «Развитие и строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский Нижегородской области»					
	<b>Индикаторы достижения цели:</b>					
1	Протяженность газовых сетей	м.п.	11 288,06	15 244,2	15 465,91	Выполнились дополнительные работы по строительству газопроводов-вводов
2	Протяженность инженерных сетей	м.п.	6 516,0	3 050,5	3 247,25	Выполнились дополнительные работы по строительству колодцев и трубопроводов
3	Прирост мощности очистных сооружений	м3/сут	200	5 000	0	Неисполнение (несвоевременное исполнение) контрагентом обязательств по выполнению работ. Техническая готовность по состоянию на 31.12.2023 г. составила 91%. Строительство (реконструкция) объекта ведется (завершается).
4	Создание новых мест в общеобразовательных организациях	мест	0	900	900	
5	Количество обеспеченных дорожной инфраструктурой земельных участков для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области	ед.	0	61	61	

	поставленным на учет многодетным семьям						
6	Техническая готовность объекта капитального строительства	%	65	100	100		
7	Протяженность автомобильных дорог	км	0	2,8346	2,8346		
	<b>Непосредственные результаты:</b>						
1	Построено газовых сетей	м.п.	11 288,06	15 244,2	15 465,91		Выполнялись дополнительные работы по строительству газопроводов-вводов
2	Построено инженерных сетей	м.п.	6 516,0	3 050,5	3 247,25		Выполнялись дополнительные работы по строительству колодцев и трубопроводов
3	Строительство очистных сооружений	м3/сут	200	5 000	0		Неисполнение (несвоевременное исполнение) подрядчиком обязательств по выполнению работ. Техническая готовность по состоянию на 31.12.2023 г. составила 91%. Строительство (реконструкция) объекта ведется (завершается).
4	Строительство общеобразовательных организаций	мест	0	900	900		
5	Количество обеспеченных дорожной инфраструктурой земельных участков для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области поставленным на учет многодетным семьям	ед.	0	61	61		
6	Техническая готовность объекта капитального строительства	%	65	100	100		
7	Протяженность автомобильных дорог	км	0	2,8346	2,8346		



Директор МКУ «Семёновстройсервис»

С.А. Спирин