


Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

№ п/п	Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование)	Ед. измерения	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному <*>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский Нижегородской области» на 2024-2026 годы					
	Подпрограмма 1 «Развитие и строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский Нижегородской области»					
	Индикаторы достижения цели:					
1	Протяженность инженерных сетей	п.м.	3 247,25	6 821,3	7 019,87	Выполнялись дополнительные работы по строительству трубопроводов, внесение изменений в ПД и корректировка объемов работ
2	Смонтировано оборудование и ограждение КНС по адресу: Нижегородская область, г.Семенов, р.п. Сухобезводное, ул.Короленко	единица	0	1	0	В связи с уточнением графиков монтажа в увязке с СМР и возможными сроками поставки закупка оборудования и ограждения КНС перенесена на следующий год финансирования
3	Прирост мощности очистных сооружений	м3/сут	0	5 500	5 500	-
4	Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод	единица	0	1	1	-
	Непосредственные результаты:					
1	Протяженность инженерных сетей	п.м.	3 247,25	6 821,3	7 019,87	Выполнялись дополнительные работы по строительству трубопроводов,

2	Смонтировано оборудование и ограждение КНС по адресу: Нижегородская область, г.Семенов, р.п. Сухобезводное, ул.Короленко	единица	0	1	0	В связи с уточнением графиков монтажа в увязке с СМР и возможными сроками поставки закупка оборудования и ограждения КНС перенесена на следующий год финансирования
3	Прирост мощности очистных сооружений	м3/сут	0	5 500	5 500	-
4	Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод	единица	0	1	1	-

Директор МКУ «Семеновстройсервис»



С.А. Спирин