


## Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

№ п/п	Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование)	Ед. измерения	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года
			год, предшествующий отчетному<*>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Развитие и строительство социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский» на 2021-2024 годы»					
	Подпрограмма 1 «Развитие и строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории городского округа Семеновский Нижегородской области»					
	<b>Индикаторы достижения цели:</b>					
1	Протяженность газовых сетей	м.п.	9941,3	11 003,0	11 288,06	
2	Протяженность инженерных сетей	м.п.	834,2	6 516,0	6 516,0	
3	Прирост мощности очистных сооружений	м3/сут	200	0	200	
4	Создание новых мест в общеобразовательных организациях	мест	0	0	0	
5	Количество обеспеченных дорожной инфраструктурой земельных участков для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области поставленным на учет многодетным семьям	ед.	0	0	0	
6	Техническая готовность объекта капитального строительства	%	0	65	65	
7	Протяженность автомобильных дорог	км	0	0	0	
	<b>Непосредственные результаты:</b>					
1	Построено газовых сетей	м.п.	9941,3	11 003,0	11 288,06	
2	Построено инженерных сетей	м.п.	834,2	6 516,0	6 516,0	
3	Строительство очистных сооружений	м3/сут	200	0	200	
4	Строительство общеобразовательных организаций	мест	0	0	0	

5	Количество обеспеченных дорожной инфраструктурой земельных участков для бесплатного предоставления в целях индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области поставленным на учет многодетным семьям	ед.	0	0	0	
6	Техническая готовность объекта капитального строительства	%	0	65	65	
7	Протяженность автомобильных дорог	км	0	0	0	

Директор МКУ «Семеновстройсервис»



С.А. Спирин